

## گزارش عملکرد واحد عمرانی شهرداری اقبالیه در سال ۱۴۰۱

### عملکرد واحد عمرانی در سال ۱۴۰۱ سطح شهر اقبالیه

ردیف	نام پروژه	پیمانکار	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	مبلغ قرارداد (ریال)	پیشرفت فیزیکی	مبلغ کارکرد (ریال)
۱	پیاده رو سازی معابر سطح شهر اقبالیه	ارشیاساز گستر کاسپین مهر	۴۰۱/۶۷۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۰ ماه	۴۱,۵۵۸,۸۳۳,۴۶۳	۸۰٪	۳۳,۲۴۷,۰۶۶,۷۷۰,۴۰
۲	روسازی معابر سطح شهر	اقبال بنای لوتوس	۴۰۱/۶۷۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۴ ماه	۸۰,۳۶۹,۲۷۳,۶۳۹	۸۰٪	۶۴,۲۹۵,۴۱۸,۹۱۱,۲۰
۳	خرید و حمل مخلوط	آراد معدن البرز	۴۰۱/۶۱۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳ ماه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	باز آفرینی جداول سطح شهر	نوروز علی ستاری	۴۰۱/۸۷۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۶ ماه	۱۴,۴۸۳,۳۳۳,۵۶۱	۷۰٪	۱۰,۱۳۸,۳۳۳,۴۹۳
۵	لکه گیری آسفالت سطح شهر	ارشیاساز گستر کاسپین مهر	۴۰۱/۸۴۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۴ ماه	۲,۵۱۴,۱۶۵,۸۸۷	۵۰٪	۱,۲۵۷,۰۸۲,۹۴۴
۶	تکمیل باغ عمران	پویا سازان کلبه راه	۴۰۱/۶۷۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۶ ماه	۱۱۴,۱۵۲,۸۱۶,۴۸۸	۶۰٪	۶۸,۴۹۱,۶۸۹,۸۹۳
۷	آماده سازی زمین های جهاد کشاورزی	گذر ابنیه کاسپین	۴۰۱/۹۹۲۹	۱۴۰۱/۸/۲	۶ ماه	۵۱,۴۱۹,۶۹۵,۴۸۵	۵۰٪	۲۵,۷۰۹,۸۴۷,۷۴۳
۸	احداث ساختمان امام جمعه	پایاب طرح منتخب	۴۰۱/۹۷۸۹	۱۴۰۱/۷/۳۰	۴ ماه	۵,۳۱۶,۵۰۴,۲۶۴	۹۰٪	۴,۷۸۴,۸۵۳,۸۳۸
۹	تکمیل میدان ولایت	گروه فنی مهندسی خوبان	-	-	-	۱۰,۵۳۳,۳۰۹,۳۴۵	۱۰۰٪	۱۰,۵۳۳,۳۰۹,۳۴۵
۱۰	آزمایشگاه مکانیک خاک	مکانیک خاک	۴۰۱/۲۲۴۷	۱۴۰۱/۳/۱	۱۲ ماه	۱,۸۲۱,۱۳۷,۹۵۵	۷۰٪	۱,۲۷۴,۷۹۶,۵۶۹
۱۱	زیر سازی و آسفالت معابر	اقبال بنای لوتوس	۴۰۰/۶۷۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۴ ماه	۱۷,۲۹۰,۶۰۰,۰۲۵	۱۰۰٪	۱۷,۲۹۰,۶۰۰,۰۲۵
۱۲	آماده سازی خیابان ابوترابی	پویا سازان کلبه راه	۴۰۰/۶۳۶۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۶ ماه	۱۸,۲۲۴,۲۰۸,۵۹۴	۸۰٪	۱۴,۵۷۹,۳۶۶,۸۷۵
۱۳	اجرای بوستان بانوان	اقبال بنای لوتوس	۴۰۰/۶۷۵۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۸ ماه	۳۶,۸۵۱,۵۰۷,۹۷۵	۱۰۰٪	۳۳,۱۶۶,۳۵۷,۱۷۸

## گزارش عملکرد واحد عمرانی شهرداری اقبالیه در سال ۱۴۰۱

**عملکرد واحد عمرانی در سال ۱۴۰۱ سطح شهر اقبالیه**

ردیف	نام پروژه	پیمانکار	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	مبلغ قرارداد (ریال)	پیشرفت فیزیکی	مبلغ کارکرد (ریال)
۱۴	ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر	تحکیم بنای آژند	۴۰۰/۷۷۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۴ماه	۳,۹۵۹,۹۲۸,۰۰۰	۱۰۰٪	۳,۹۵۹,۹۲۸,۰۰۰
۱۵	خرید و حمل مصالح آسفالت	آراد معدن البرز	۴۰۰/۶۷۸۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۳ماه	۱۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	تراش آسفالت خیابان امام	نیکراد راه	۴۰۱/۱۰۳۵۲	۱۴۰۱/۸/۹	-	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	طراحی معبر خیابان امام	راه و ترافیک اطلس	۴۰۱/۱۱۸۲۰	۱۴۰۱/۹/۳	۴ماه	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪	-
۱۸	طراحی سایت پسماند	پارس شهر پایدار البرز	۴۰۱/۱۶۶۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲ماه	۱,۷۳۶,۲۰۰,۰۰۰	در دست بررسی	-
۱۹	طراحی تاسیسات پارک بانوان	در دست اقدام	-	-	-	-	انجام شده	-
۲۰	اجرای میدان شهید شیرازی	قرارداد بسته شده	۴۰۲/۳۸	۱۴۰۱/۱/۶	-	۲,۵۵۸,۱۸۳,۴۲۰	-	-
۲۱	طراحی اراضی شمالی	در دست اقدام	-	-	-	-	-	-
۲۲	اجرای کارهای باقی مانده میدان ولایت	قرارداد بسته شده	۱۶۱۴۸/۴۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۴ماه	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	-
۲۳	روشنایی خیابان معاد	تجدید در سامانه	-	-	-	-	در دست اقدام	-
۲۴	طراحی پارک بانوان (شهید رجایی)	به صورت فاکتوری	-	-	-	-	در دست اقدام	-
۲۵	بازطراحی پارک معلم	به صورت فاکتوری	-	-	-	-	در دست اقدام	-
۲۶	پیگیری به روزرسانی برق رسانی به باغ عمران	در دست اقدام	-	-	-	-	-	-
۲۷	پیگیری به روزرسانی آب رسانی به باغ عمران	در دست اقدام	-	-	-	-	-	-
۲۸	پیگیری بودجه سال ۱۴۰۲	تصویب بودجه	-	-	-	-	-	-
۲۹	خدمات مشاوره در حوزه عمرانی	برج و باروی قزوین	۴۰۱/۱۸۷۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۲ماه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-